

ПРОТОКОЛ № 1

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Амурский бульвар, дом № 38

12 01 2018г.

Форма голосования: очная /заочная

Место и дата проведения очной части собрания: Амурский б-р, 38

(указать место/адрес) «12» 01 2018 г. в 19 ч. 00 мин.

Дата проведения заочной части собрания: с «12» 01 2018 г. по «30» 01 2018 г.

Место передачи бланков решений заочной части собрания по адресу: г. Хабаровск, Амурский б-р, д. 38, кв. 24 п/я

Место (адрес) хранения протокола № 1 от «12» 01 2018 г. и решений собственников помещений в МКД г. Хабаровск, ул. Муравьево-Амурского, 50 ООО УК ЖКХ "Сервис Центр"

Инициатор общего собрания: (Ф.И.О.) Миненко ЕН проживает по адресу: г. Хабаровск, Амурский б-р, д. 38, кв. 24, на основании свидетельства на право собственности №

Лица, приглашённые для участия в общем собрании: (Ф.И.О.лица/представителя, документ) (цель участия)

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме проводится в соответствии со ст.44-48 ЖК РФ. Общая площадь помещений собственников в МКД 2724,7 кв.м. Общее число голосов 100 %. Общая площадь помещений собственников, присутствующих на собрании 1870,4 кв.м, что составляет 69 % от общего числа голосов собственников помещений МКД. Кворум имеется/не имеется. Собрание правомочно/не правомочно. (Собрание правомочно принимать решение по вопросам повестки дня при участии собственников, обладающих не менее 2/3 голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме. Количество голосов определяется исходя из общей площади помещения собственника).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Выборы председателя и секретаря общего собрания.
2. Принятие решения об определении сроков проведения работ по капитальному ремонту крыши, в 2018-2019 гг;
3. Принятие решения о переносе сроков проведения работ по капитальному ремонту в соответствии с Приложением № 1;
4. Принятие решение об утверждении стоимости работ на капитальный ремонт крыши в размере не более сметной стоимости (Приложение №2);
4.1 При подготовке задания на выполнение работ по капитальному ремонту наделить Регионального оператора, как лица, осуществляющего функции технического заказчика, правом вносить изменения в смету расходов в части приведения показателей в соответствие с текущими ценами, а также требованиями действующей нормативно-технической базы и фактическими объемами работ, на дату публикации конкурсной документации;
4.2 Предусмотреть возможность увеличения цены договора об оказании услуг по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 % в связи с пропорциональным увеличением объема выполнения работ, услуг.
5. Принятие решения о выборе лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты.
6. Утверждение состава работ по текущему ремонту и тарифа на содержание и ремонт жилья на 2019 год
7. Определение места хранения протокола и бланков решения собственников.

ООО * УК ЖКХ СЕРВИС ЦЕНТР*



5. По пятому вопросу повестки дня:

<p>СЛУШАЛИ <u>Миненко ЕМ</u> (указать выступающего) о необходимости избрания лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты ПРЕДЛОЖИЛИ: в качестве лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты избрать: _____ (Ф.И.О. собственника) РЕШИЛИ: Приняли решение избрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты: 1. собственника помещения (кв.) № _____ по ул. _____ (Ф.И.О) _____ на основании св-ва на право собственности серия _____ № _____, контактный телефон: _____ 2. Главного инженера ООО УК ЖКХ Сервис Центр Разлатую Г.М.</p>	<p>ЗА - 67 % ПРОТИВ - 2 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 %</p>
---	---

РЕШЕНИЕ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ - ПРИНЯТО

6. По шестому вопросу повестки дня:




<p>СЛУШАЛИ <u>Миненко ЕМ</u> (указать выступающего) о необходимости проведения работ по текущему ремонту, принятия решения по инвентаризации, сносу, омоложению, санитарной обрезке, формовочной обрезке деревьев. Утверждению тарифа на содержание и ремонт общего имущества с учетом предложений управляющей компании. ПРЕДЛОЖИЛИ: утвердить проведение работ по текущему ремонту, принятия решения по инвентаризации, сносу, омоложению, санитарной обрезке, формовочной обрезке деревьев. Утвердить тариф на содержание и ремонт общего имущества с учетом предложений управляющей компании. РЕШИЛИ: Утвердить на 2019 год состав работ текущего ремонта общего имущества, с учетом технического состояния и предложений собственников (выполнение в пределах собираемости доходов) : Косметический ремонт подъездов Ремонт электропроводки 6.2 Принять решение о проведении работ по инвентаризации, сносу, омоложению, санитарной обрезке, формовочной обрезке деревьев. В случае экономии денежных средств выполнить _____ _____ Утвердить размер оплаты на управление, содержание, текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме для собственников жилых и нежилых помещений с 01.01.2018 г в размере 33,21 руб/кв.м. в месяц, в т.ч.: - содержание - 26,41 руб/кв.м. , - стоимость услуг и работ по управлению МКД - 2,40 руб/кв.м.; - текущий ремонт - 4,40 руб/кв.м., в том числе 10% от суммы начисления комиссионные расходы и УРУ МКД.</p>	<p>ЗА - 89 % ПРОТИВ - 8 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 33 %</p>
---	--

РЕШЕНИЕ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ - ПРИНЯТО

7. По седьмому вопросу повестки дня:

ООО «УК ЖКХ СЕРВИС ЦЕНТР»
 КОПИЯ
 14 ФЕВ 2018
 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
 ОТДЕЛ
 ДИРЕКТОР
 А.В. МИНЕНКО
 г. Хабаровск

<p>СЛУШАЛИ <u>Комраденко ЛН</u> (указать выступающего) о необходимости определения места хранения протокола и бланков решения собственников. ПРЕДЛОЖИЛИ: Определить место хранения протокола общего собрания и решений собственников помещений в многоквартирном доме № 38 по Амурскому бульвару по вопросам, поставленным на голосование: в ООО «УКЖКХ «Сервис-Центр» г. Хабаровск Муравьева Амурского 50.. РЕШИЛИ: Определили место хранения протокола общего собрания и решений собственников помещений в многоквартирном доме № 38 по Амурскому бульвару по вопросам, поставленным на голосование: в ООО «УКЖКХ «Сервис-Центр» г. Хабаровск Муравьева Амурского 50.</p>	<p>ЗА - <u>64</u> % ПРОТИВ - <u>0</u> % ВОЗДЕРЖАЛСЯ - <u>36</u> %</p>
<p>РЕШЕНИЕ ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ - ПРИНЯТО</p>	

Председатель собрания Миненко ЕИ  - подпись, ФИО
Секретарь собрания Комраденко ЛН  - подпись, ФИО
Лицо, уполномоченное на подписание актов Раздубася ГИ  - подпись, ФИО

ООО * УК ЖКХ СЕРВИС ЦЕНТР*

КОПИЯ ВЕРНА



Перечень услуг (работ) и сроки проведения работ по капитальному ремонту общего имущества, утвержденные
 Региональной программой капитального ремонта Хабаровского края для многоквартирного дома по адресу:
г. Хабаровск, ул. Амурский бульвар, дом № 38

№ п/п	Перечень услуг (работ) по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома	Срок проведения работ	
		В соответствии с программой капитального ремонта	В соответствии с требованием дома и решением собственников
1	2	3	4
1	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа)	2032	
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	2032	
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	2032	
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения	2032	
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	2032	
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	2032	
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	2032	
8	Ремонт крыши	2032	2018-2019
9	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт	-	
10	Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу	2019	2032
11	Ремонт фасада	2032	
12	Ремонт фундамента многоквартирного дома	2027	
13	Разработка ПСД	2018	2032

и многоквартирном доме. Протокол от " 20 " г. № _____
 Председатель общего собрания собственников МКД _____
 (подпись, подпись, расшифровка) _____
 " " " 2017 г. _____
 (подпись, расшифровка) _____

Капитальный ремонт общего имущества МКД
 (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _____
 (локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши жилого дома по адресу: г. Хабаровск, Амурский бульвар, д.38
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость _____
 Сметная стоимость строительных работ 916924,9 руб.
 Средства на оплату труда _____ 51563 руб.
 Сметная трудоемкость _____ 296,79 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2017г

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т	
				всего	эксплуатации машин	материалы	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	оплаты труда	на единицу	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Ремонт мягкой кровли														
1	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (примыкания к парапету) (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-04-008-01 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; ЭМ=3,63; ЗПМ=14,83 НР (137 руб.); 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ (163 руб.) СП (78 руб.); 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ (163 руб.)	0,0771 12,85*0,6/100	194,7 148,55	46,15				11	4		14,38	1,11	
2	ТЕРр58-7-1 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами с заменой 1 слоя (100 м2 покрытия) 4.314,74 = 5.215,19 - 115 х 7,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр58-7-1 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; ЭМ=5,92; ЗПМ=14,83; МАТ=4,09 НР (6602 руб.); 71%=83%*0,85 от ФОТ (9298 руб.) СП (4835 руб.); 52%=65%*0,8 от ФОТ (9298 руб.)	2,4 240/100	4314,74 258,81	4014,38 2,57				621	100 6	9634	22,35	53,64	

Техноласт ЭПП		276		33,36		33,36		9207		9207		9207	
4702 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-4702 4 квартал 2017 г. МАТ=5,57	7,77 7777/100	9049,55 62,52	16,24 0,51	8970,79	70315	486	126 4	69703	5,33	41,41		
4 ТЕР12-01-028-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран (со сваркой полотен) с укладкой разделительного слоя по утеплителю, несущее основание из: бетона (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-028-02 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; ЭМ=4,45; ЗПМ=14,83; МАТ=3,6 НР (7695 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ (8364 руб.) СП (3680 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ (8364 руб.)												
5 ТССЦ-101-3177 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Мембрана кровельная неармированная на основе ПВХ толщиной 1,5 мм (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-3177 4 квартал 2017 г. МАТ=5,06	-4,662 -Ф3,р2	60,19	60,19		-281			-281				
6 ТССЦ-101-3176 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Мембрана кровельная армированная на основе ПВХ толщиной 1,2 мм (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-3176 4 квартал 2017 г. МАТ=4,15	-893,6 -Ф3,р1	54,78	54,78		-48951			-48951				
7 ТССЦ-101-6050 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Полимерный материал Logistic V-RP - 1,2 (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-6050 4 квартал 2017 г. МАТ=4,75	898,262 893,6+4,662	76,09	76,09		68349			68349				
примыкание к парапету													
8 ТЕР12-01-029-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам: высотой до 600 мм без фартука (с креплением прижимной планкой) (100 м примыканий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-029-02 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; ЭМ=3,82; ЗПМ=14,83; МАТ=3,85 НР (409 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ (445 руб.) СП (196 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ (445 руб.)	0,1285 12,85/100	9373,46 201,77	18,21 0,34	9153,48	1204	26	2	1176	16,8	2,16		
9 ТССЦ-101-3177 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Мембрана кровельная неармированная на основе ПВХ толщиной 1,5 мм (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-3177 4 квартал 2017 г. МАТ=5,06	-0,0771 -Ф1,р2	60,49	60,19		-5			-5				
10 ТССЦ-101-3176 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Мембрана кровельная армированная на основе ПВХ толщиной 1,2 мм (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-3176 4 квартал 2017 г. МАТ=4,15	-11,08 -Ф1,р1	54,78	54,78		-607			-607				

КОПИЯ ВЕРНА
 14 ФЕВ 2018
 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
 А. В. МИХАИЛЕНКО

10	ТЕР12-01-002-10 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/лр	Устройство кровель плоских из наплаваемых материалов: в один слой (доп. слой по карнизному свесу) (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-002-10 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; ЭМ=4,89; ЗПМ=14,83; МАТ=3,03 НР (2060 руб.); 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ (2239 руб.)	1,23 123 / 100	7165,78 105,08	26,7 1,88	7034	8814	129	33 2	8579		
24	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя №512/лр	Изопласт К ЭКП-4,5 (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-1961 4 квартал 2017 г. МАТ=5,01	-142,7 -Ф5,р1	60,12		60,12	-8579					
25	ТССЦ-101-4702 Приказ Минстроя №512/лр	Техноласт ЭПП (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-4702 4 квартал 2017 г. МАТ=5,57	142,7	33,36		33,36	4760			4760		
26	ТЕРр58-20-2 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/лр	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,7 м (карнизный свес) (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр58-20-2 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; ЭМ=8; ЗПМ=14,83; МАТ=2,69 НР (9276 руб.); 71%=83%*0,85 от ФОТ (13065 руб.) СП (6294 руб.); 59%=65%*0,85 от ФОТ (13065 руб.)	1,23 123 / 100	7264,24 713,75	11,51 2,39	6538,98	8935	878	14 3	8043	63,22	77,76

27	ТЕР12-01-030-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/лр	Устройство примыканий из ПВХ мембран к трубам по готовому основанию (примыкание к фановым стоякам) (10 м2 примыканий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-030-01 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; ЭМ=2,81; ЗПМ=14,83; МАТ=4,51 НР (737 руб.); 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ (801 руб.) СП (952 руб.); 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ (801 руб.)	0,1 1 / 10	2361,96 473,73	439,24	1448,99	236	47	44	145	41,96	4,2
28	ТССЦ-101-3177 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/лр	Мембрана кровельная неармированная на основе ПВХ толщиной 1,5 мм (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-3177 4 квартал 2017 г. МАТ=5,06	-1,01 -Ф2,р1	60,19		60,19	-61					
29	ТССЦ-101-6050 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/лр	Полимерный материал Logisroof V-RP - 1,2 (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-6050 4 квартал 2017 г. МАТ=4,75	1,91	76,09		76,09	77			77		
30	ТЕР20-02-010-08 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/лр	Установка зонтов над шахтами из листовых стали прямоугольного сечения периметром: 4000 мм (1 зонт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР20-02-010-08 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; ЭМ=5,88; ЗПМ=14,83; МАТ=5,46	9 ДИРЕКТОР МИНЕНКО	67,41 42,81	8,99 0,17	15,61	607	385	81 2	141	3,65	32,85

13

0295 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 4000 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-301-0295 4 квартал 2017 г. МАТ=4,35	9	916,71	916,71	916,71	8250	8250	4,98
32 ТЕР16-07-002-03 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Установка азраторов диаметром: 100 мм (прим) (1 шт) 17,28 = 58,75 - 1 x 41,47 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-07-002-03 4 квартал 2017 г. ОЗП=14,83; ЗПМ=14,83; МАТ=3,99 НР (974 руб.); 98%=128%*(0,9*0,85) от ФОТ (994 руб.) СП (557 руб.); 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ (994 руб.)	6	17,28 9,74	17,28 9,74	104	58	46	0,83
33 ТССЦ-101-6202 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Азратор пластиковый для плоских кровель диаметром 110 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-6202 4 квартал 2017 г. МАТ=3,14	6	276,6	276,6	1660		1660	

Погрузка и вывоз мусора

34 ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг-01-01-01-041 4 квартал 2017 г. ЗМ=9,43	1,222 0,816+0,406	52,73	52,73	64	64			
35 ТССЦпг-03-21-01-021 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 21 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг-03-21-01-021 4 квартал 2017 г. ЗМ=7,41 НР 002=0,9*0,85 от ФОТ	1,222 0,816+0,406	20,43	20,43	25	25			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.			000	000	158719	3197	586 22	154936	275,36
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новой строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 4, 8, 12, 18, 20, 23, 27, 30, 32))					159068	3451	681 26	154936	296,79
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов в текущих ценах					693237	51179	3756 384	638302	296,79
Накладные расходы					43186				
Сметная прибыль					25396				
Итого по разделу 1 Ремонт мягкой кровли					761819				296,79

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.	158719	3197	586 22	154936	275,36
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 4, 8, 12, 18, 20, 23, 27, 30, 32))	159068	3451	681 26	154936	296,79

14

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах

693237	51179	3756 384	0000002
Накладные расходы	43186		
Сметная прибыль	25396		
Итого по смете:	761819		296,79
Итого			
В том числе:			
Материалы	638302		
Машины и механизмы	3756		
ФОТ	51563		
Накладные расходы	43186		
Сметная прибыль	25396		
Непредвиденные затраты 2%	15236		
Итого с непредвиденными	777055		
НДС 18%	139869,9		
ВСЕГО по смете	916924,9		296,79

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил расценки: / _____

Проверил объемы: _____
(должность, подпись, расшифровка)

000 * УК ЖКХ СЕРВИС ЦЕНТР*

КОПИЯ ВЕРНА



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
А.Б. МИНЕНКО

15